



## Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bauausschusses vom  
25.01.2024

---

### Top 6.1 Vorstellung der Planung Straßenausbau Schulweg und Parkplatz rückwärtig zur Sporthalle Ost

Herr Westermeier erläutert zu diesem TOP wie folgt:

Zunächst wird an Hand eines Luftbildes die aktuelle Bestandssituation erläutert. Die Ziele der Planung bzw. des Straßenausbaus lauten wie folgt:

- Bedarfsgerechter und technischer Straßenausbau
- Neue geordnete Parkplatzsituation
- Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer:
  - „30 Zone“
  - „Radfahrer frei“
  - „Einbahnstraße“
- Erhaltung der Bäume
- MBB: keine Veränderungen am Bahnübergang Ulmenstraße im Zuge des Straßenbaus Schulweg

Die Baumaßnahme soll in 3. Bauabschnitten durchgeführt werden.

1. BA Bau eines Parkplatzes auf dem rückwärtigen Bereich der Sporthalle.

Hier sollen die Kita-Angestellten zukünftig Ihre Stellplatzmöglichkeiten erhalten. Bisher gab es einige verpachtete Parkplätze am Schulweg aus der Ulmenstraße kommend.

Im 2. BA soll der Bereich ab Ulmenstraße bis zur Sporthalle ausgebaut werden.

Im 3. BA der weitere Verlauf bis zur Straße „Am Karpfenteich“.

Der Gehweg und die Straße werden in Pflasterbauweise ausgeführt.

Die Straßenbeleuchtung wird erneuert. Die bisherigen Lampen werden beim Bauhof eingelagert und für Reparaturen oder Austauscherefordernisse im Ort verwendet.

Während der Bauzeit wird die Nutzung der Kita nicht eingeschränkt.

Frau Jacob fragt an, warum der weitere Verlauf „Am Karpfenteich“ nicht in die Planung miteinbezogen wurde. Hier befindet sich kein Gehweg.

Herr Westermeier legt dar, dass die Grundstückssituation am Karpfenteich keine Gehwegplanung ermöglicht.

Herr Behrens erkundigt sich, ob die Stellplätze hinter der Sporthalle auch für die Nutzer der Sporthalle zur Verfügung stehen werden. Dies wird von Frau Westphal bestätigt. Es wird sich aber ausdrücklich nicht um einen öffentlichen Parkplatz handeln, da es eine Toranlage gibt und die Zugänglichkeit auf die vorgesehenen Nutzer eingeschränkt wird.

Der weitere Zeitplan sieht folgenden Ablauf vor:

- 02 - 03 2024: öffentliche Ausschreibung + Vergabe
- Anliegerinformation
- Baubeginn ab 04 / 2024

- Bauausführung in Bauabschnitten 6 - 7 Monate
- Kostenschätzung

Schulweg: 550.000 €

PP Sporthalle: 190.000 €

Die Stadtwerke werden im Rahmen der Baumaßnahme auch den Glasfaserausbau vornehmen.

Die Ausschussmitglieder stimmen der Planung und dem Zeitplan grundsätzlich zu.

**Beschluss:**