



Beschlussauszug

Sitzung des Bauausschusses vom 19.05.2022

Top 4 Bericht der Verwaltung

Die Verwaltung informiert über:

- Der Fertigstellungstermin bezüglich der Baumaßnahme Anglersteig verzögert sich von ursprünglich Ende Mai auf Ende Juni.
- Die Straßenbaumaßnahme An der Mühle wird diesem Jahr nicht mehr begonnen. Der Zweckverband Kühlung plant in diesem Bereich Kanalarbeiten, daher verzögert sich der Teil der städtischen Maßnahmen. Voraussichtlicher Beginn 2023.
- Derzeit erfolgen Ausbaggerungsarbeiten der Sandfangfalle westlich des Hafens. Außerdem wurde festgestellt, dass in diesem Jahr zusätzlich Baggerarbeiten am Seebrückenkopf erfolgen müssen, da andernfalls der Schiffsanleger nicht angefahren werden kann.
- Am Haus Laetitia werden die Fenster, die Fassade und das Dach inklusive des Oberlichtes erneuert.
- Ende Juni werden in der Hermannstraße beidseits der Straße die Stelen errichtet. Derzeit erfolgen die Arbeiten für die Fundamente.
- Der Bereich Rathaus, Haus Laetitia und Haus Rolle (Rathausquartier) soll fortentwickelt werden. Zur Durchsetzung eines bestmöglichen architektonischen Ergebnisses soll ein Architektenwettbewerb erfolgen. Da die ursprünglichen Wettbewerbsbetreuer aus betrieblichen Gründen die Betreuung nicht mehr durchführen können, muss die Stadt für die Vorbereitung, Durchführung und Organisation des Wettbewerbes und des VgV-Verfahrens erneut eine Auftragsvergabe an einen fachkundigen und erfahrenen Wettbewerbsbetreuer vornehmen. Hierfür ist in Kürze die Angebotsabfrage geplant.
- Am Haus Rolle sind Sicherungsmaßnahmen erforderlich.