



Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanzausschusses vom
17.11.2025

Top 5.3 Neubau eines Interimsgebäudes für die Grundschule und das Schulzentrum: Festlegung der Geschossigkeit

Herr Lahser erläutert die Beschlussvorlage. Es liegt noch kein Bedarf an Räumlichkeiten durch das Schulzentrum vor.

Das Bauamt empfiehlt die 2-geschossige Variante, um 1,4 Mio. für die 3. Etage für ein Jahr zu sparen. Sollte der Bedarf des SZ erhöht sein, würde auch eine 3-geschossige Bauweise vom Ausschuss befürwortet werden.

Beschluss:

Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschließt nach Erörterung der jeweilig zu erwartenden Kosten und unter Beachtung der bestehenden Bedarfe, dass der Neubau des Interimsgebäudes:

- in 2-geschossiger Modulbauweise
alternativ – Abstimmung: 10-0-0
- in 3-geschossiger Modulbauweise

erfolgen soll. Entsprechend ist durch die Stadtverwaltung unverzüglich die Ausschreibung der erforderlichen Bauleistungen vorzubereiten.

Abstimmungsergebnis: 2-geschossig

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
10	0	0

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.