



## Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bauausschusses vom  
01.06.2023

---

### **Top 8      Informationen zum Thema temporäre Erweiterung der Grundschule mit Klassenräumen als Containerlösung**

Herr Kahl erläutert, dass gemäß Standortanalyse in der Grundschule ein Fehlbedarf für 7 Klassenräume und 4 Gruppenräume besteht. Zur Schaffung einer „Notlösung“ und um Bedarfsspitzen abzufangen, regt die Verwaltung an, durch die temporäre Aufstellung von 5 Klassenraumcontainern Abhilfe zu schaffen. Es wird von einer Aufstellzeit von 3-5 Jahren ausgegangen. Mit dem Planungsbüro aib aus Rostock wurde bereits der Standort auf dem Schulgelände geprüft. Es werden ein Lageplan und die Grundrisse gezeigt. Die Container werden westl. und nördl. der Aula angeordnet.

Herr Huly betritt den Sitzungsraum.

Herr Kahl teilt ergänzenden mit, dass die Bedarfe für das Schulzentrum noch nicht ermittelt wurden und in Kürze ebenfalls vorliegen werden.

Herr Zacher regt an, in Bezug auf eine umfassende Schulerweiterung und die Schaffung eines Schulcampus eine separate Sitzung oder einen separaten Termin zur Beratung anzuberaumen. Weiterhin wird angeregt, dass die bei der Betrachtung der Flächenbedarf auch die Schülerzahlen der auswärtigen Schüler einfließen müssen. Weitere Anregungen werden nicht geäußert.

### **Beschluss:**

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
0	0	0